



سازمان بهداشت

آزمایشگاه مرجع بهداشت معاونت

فرم: چک لیست الزامات نصب و راه اندازی یخچال

صفحه: ۱ از ۱

تاریخ بازنگری:

شماره سند:

چک لیست الزامات نصب و راه اندازی یخچال

توضیحات	در دست اقدام اصلاحی	ردیف	بلی	موضوع	
				آیا یخچال دارای سیم اتصال به زمین می باشد؟	۱
				آیا برق ورودی مناسب بر اساس توصیه بروشور فراهم گردیده است؟	۲
				آیا مدار الکتریکی که تجهیز به آن نصب شده است دارای ظرفیت و ایمنی مطمئن می باشد؟	۳
				آیا تجهیز به طور مستقیم به خروجی وصل است؟	۴
				آیا خروجی تجهیز به گونه ای تنظیم شده است که بارگیری اضافه بر ظرفیت نداشته باشد؟	۵
				آیا خروجی تجهیز به گونه ای تنظیم شده است که کاهش ولتاژ غیر معمول نداشته باشد؟	۶
				آیا تجهیز به منبعی که سیم کشی اضافی دارد متصل است؟	۷
				آیا فاصله تجهیز تا خروجی بیشتر از ۲ متر است؟	۸
				آیا تجهیز در سطح تراز قرار داده شده است؟	۹
				آیا تجهیز از اطراف ۱۵ سانتی متر فاصله دارد(جهت جریان هوا)؟	۱۰
				آیا تجهیز به دور از نور مستقیم خورشید و یا منبع حرارتی مثل رادیاتور و ... قرار دارد؟	۱۱

نام و امضاء تهیه کننده:	نام و امضاء تایید کننده:	نام و امضاء تصویب کننده: